

RAPORT ASUPRA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI, 2014

Patrimoniul deschis. Creșterea accesibilității publicului la valorile multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA - PA16 / RO12 -LP1 -2013

În perioada ianuarie - aprilie 2014, aferentă primului raport intermediar de proiect, s-au desfășurat următoarele activități:

Activitatea 1 – Construcție și dotare PaMM

- Derularea și finalizarea procedurii de achiziție publică – cerere de ofertă
- Contractare experți cooptați pentru evaluare oferte
- Încheierea contractului de proiectare și execuție
- Emiterea dispoziției de începere a contractului (proiectare și execuție)
- Încheierea contractului de dirigenție de șantier
- Încheierea PV de predare a amplasamentului în prezența deținătorilor de utilități
- Depunerea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism

Activitatea 2 – Program cultural *Calea Minorităților Etnice*

- Restaurări ale unor obiective muzeale ce urmează a fi introduse în circuitul programului cultural nou creat:
 - ✓ Moara *cu cai*, Sâmpetru, Timiș: restaurarea structurii de rezistență și a instalației
 - ✓ Bordei de rudar, Poiana Perişani, Vâlcea
- S-a încheiat procedura de achiziție pentru selecția executantului lucrărilor. Contractele de lucrări au fost semnate în 27.03.2014 și au început lucrările de reconstrucție – restaurare conform cu proiectul de finanțare.

- Achiziția serviciilor de călătorie pentru vizită de studiu - luna iunie în Norvegia

Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al minorităților etnice

Vizita celor trei reprezentanți ai partenerului norvegian MiST în perioada 6 – 10 aprilie 2014.

Activitatea 4 – Managementul proiectului

- Numirea echipei de management interne și semnarea actelor adiționale CIM/ anexe fișe de post
- Realizare documente de management de bază (manual proceduri etc.)
- Derularea procedurii de achiziție a serviciilor de audit financiar independent
- Achiziții echipamente echipă management RO și NO

Activitatea 5 – Publicitate și informare

Achiziție servicii integrate de promovare

Conform contractului de promovare pentru pachetul de lucru aferent A5, a fost realizat și updatat website-ul www.patrimoniudeschis.ro

Au fost recepționate următoarele servicii din cadrul pachetului integrat de promovare:

- ✓ p1. crearea identității vizuale. A fost realizat manualul de identitate vizuală;
- ✓ p2. crearea machetei 3D;
- ✓ p3. crearea sitului web al proiectului, găzduire și administrare site luna martie 2014;
- ✓ p5. conceperea și susținerea unui eveniment de prezentare pentru stakeholderi, cu participarea a 200 de persoane, incluzând machetarea, printul și distribuirea a 300 de invitații, întocmirea listei cu stakeholderii, urmărirea confirmărilor, prezență on-site pentru coordonare sub-contractori, expunere materiale promoționale, protocol pentru 200 de persoane, asigurare servire cu patru chelneri, logistică servire, aranjamente florale pentru prezidiu și mesele de sprijin, panglică și foarfeci pentru inaugurare lucrări, expunere machetă 3D;
- ✓ p10. bannere roll-up, 2 buc.;
- ✓ p12. servicii responsabil PR.

In perioada mai - septembrie 2014 s-au desfășurat următoarele activități:

Activitatea 1 – Construcție și dotare PaMM

În luna mai a fost obținut certificatul de urbanism și a început activitatea de proiectare faza necesară derulării lucrărilor de demolare. A fost predat amplasamentul în prezența deținătorilor de utilități. Antreprenorul general a înaintat documentele de management solicitate conform caietului de sarcini (lista personal responsabil, grafic fizic și valoric de realizare a contractului, matrice de roluri și responsabilități etc.).

În luna iunie a fost realizată faza PAC și a fost aprofundat proiectul tehnic, cu urmărirea din partea beneficiarului, și s-a realizat faza de obținere de avize, acorduri și autorizații pentru demolare și, ulterior, construire. S-a realizat și întocmirea documentațiilor actualizate conform recomandărilor autorităților responsabile cu avizarea și obținerea acceptului beneficiarului privind modificările solicitate.

În luna iulie a fost desfășurată activitatea de demolare a pavilionului vechi de la intrarea principală în MAL, amenajarea terenului. A fost depus proiectul spre avizare la Ministerul Culturii. Au fost obținute celelalte avize și acorduri conform CU.

A fost predat proiectul PT +DDE partea scrisă și desenată, mai puțin partea economică, urmând ca aceasta să fie realizată după obținerea tuturor avizelor ca să nu fie necesară refacerea în cazul solicitărilor de modificări. A fost obținut avizul ISU în urma aplicării cerințelor de modificări asupra proiectului (introducerea scării secundare de acces mansardă).

Deși Antreprenorul a depus documentația tehnică spre avizare la DJC-SB, cu nr. 2046/16.07.2014, înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 2659/DPC/18.07.2014, analizată în ședința Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie a CNMI, nici în luna august nu a fost transmis avizul Ministerului Culturii. Drept urmare, nu s-a putut obține autorizația de construire și nici demara lucrările, fapt pentru care se convine neplata cheltuielilor aferente proiectării, așa cum a fost prevăzută în graficul de execuție.

În august s-a realizat întocmirea și depunerea documentației și obținerea avizului de racordare a instalației electrice (necesitate execuție post TRAFU). De asemenea, au fost refăcute ridicările topografice și trasările, după demolarea construcțiilor existente pe amplasament și eliberarea terenului.

În 3 septembrie s-a obținut autorizația de construcție și, ulterior, au început lucrările de execuție a PaMM.

Derularea contractului de dirigenție de șantier: Dirigintele de șantier a urmărit îndeaproape atât derularea lucrărilor de demolare cât și faza de proiectare și obținere de avize, acorduri și autorizații și a depus rapoarte de activitate săptămânale. A participat la ședințele de șantier desfășurate săptămânal și a avizat documentele ce privesc derularea activităților contractului.

Activitatea 2 – Program cultural *Calea Minorităților Etnice*

Dezvoltare plan tematic și proiect tematic expoziții de interior – *Târgul și Copilăria*. În fiecare luna s-au desfășurat discuții în cadrul grupului de lucru pe aceasta sub-activitate.

În luna iunie a demarat pregătirea listei de obiecte necesare pentru restaurare (clasabile).

În iulie și august au fost desfășurate activități de cercetare în colecții și de cabinet.

Tot în luna august a demarat și faza de planificare a programului de interpretare a patrimoniului prin animații culturale, care vor uni și valorifica atât circuitul exterior cât și pe cel interior.

Restaurări ale unor monumente ce urmează a fi introduse în circuitul programului cultural nou creat:

- Bordei de rudar rom – Lucrările au decurs conform graficului și a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014. Deși lucrările au început mai târziu decât fusese prevăzut inițial, din cauza derulării lucrărilor de refacere a aleilor din Muzeul în aer liber, lucrarea a fost finalizată în termenul agreed initial.
- Moara *cu cai*, Sânpetru, Timiș: restaurarea instalației pentru programul de animații culturale – recepție la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014.

- 13 monumente conservate pentru circuitul exterior *Calea Minoritatilor Etnice*. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 23 iunie 2014. Lucrările au decurs fără incidente. Recepția la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014.

În perioada 10 – 14 iunie 2014 s-a derulat vizita de studiu a reprezentanților ASTRA la MiST pe tema programului educațional. Din cauza unei erori de tip overbooking vizita s-a decalat cu o zi față de perioada inițială 9-13 iunie, fără alte implicații asupra programului.

Tot în această perioadă a demarat activitatea de elaborare a programului de interpretare a patrimoniului conform cu principiile UNESCO și ale marilor curente interpretative actuale.

Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al minorităților etnice

A început derularea etapei de cercetare și planificare de detaliu. Sunt vizate, prin documentări de cabinet, 15 localități din țară care prezintă interes din punct de vedere al conviețuirii între diverse minorități etnice, pentru studierea interacțiunii și a interferențelor interculturale. Se desfășoară o amplă cercetare în colecție pentru atingerea indicatorilor transversali privind problema romilor și pentru a furniza baza științifică pentru definitivarea programului de interpretare a patrimoniului. În baza unui interes crescut din partea stakeholder-ilor în ambele țări, partenerii au demarat discuții pe marginea modului de optimizare a abordării problemei punerii în valoare a patrimoniului cultural al minorităților. Se lucrează la o propunere concretă de modificare a planului inițial fără impact asupra datei de finalizare a activității.

Activitatea 4 – Managementul proiectului

Auditare raport PIR 1. În luna mai a fost realizată misiunea auditului financiar independent și certificarea cheltuielilor aferente PIR 1, conform cu termenii de referință și așa cum rezultă din raportul auditorului SC Auditexpert SRL. Echipa de management a C.N.M. ASTRA a suferit modificări ca urmare a schimbării reprezentatului legal. dl. Ciprian Anghel Ștefan nu mai este responsabil pe A3 începând cu 1 iulie, dată de la care e reprezentant legal (Dir. General) și e înlocuit în cadrul proiectului de dna. Mirela Iancu, șef Secție Proiecte Culturale.

Activitatea 5 – Publicitate și informare

În perioada mai – august 2014 serviciile externalizate s-au desfășurat conform cu prevederile contractuale.

S-a realizat găzduirea, completarea bilingvă și administrarea sitului web al proiectului www.patrimoniudeschis.ro.

A fost realizat DTP-ul și tipărirea a 10.000 de flyere format A5, print față-verso, color, 7000 în limba română și 3000 în limba engleză. Accentul a fost pus pe imaginea minorităților ce conviețuiesc în același spațiu multicultural.

Au fost realizate și amplasate 4 panouri informative cu dimensiunea de 1,5 x 1 m, bilingve, cu respectarea prevederilor din Manualul de identitate vizuală a proiectului. Un panou face referire la PaMM (amplasat la Poarta II), unul e amplasat pe șantierul de restaurare *Moara cu cai*, unul la șantier reconstrucție bordei de rudar, și unul e amplasat la CIT / casierie (Centrul de informare turistică și casierie principală de bilete) la intrarea principală în Muzeul în aer liber.

Au fost concepute și publicate 2 machete plătite în mass media locale și naționale (1 în mass media locale – ziarul Sibiu 100% și 1 în mass media naționale – ziarul Adevărul).

A fost asigurat permanent un responsabil PR, a cărui activitate s-a reflectat în apariția în presă a comunicatelor de presă transmise pe teme cu valoare de știre legate de activitățile proiectului.

In perioada septembrie - decembrie 2014 s-au desfășurat următoarele activități:

Activitatea 1 – Construcție și dotare PaMM

Lucrările la noul pavilion muzeal multicultural se află la stadiul în care s-au montat armături în diafragme, fundații și stâlpi. Până la sărbătorile de iarnă s-au executat parțial pardoseala demisolului și planșeul, creându-se astfel un spațiu închis care să permită executarea unor lucrări interioare pe perioada cu temperaturi foarte scăzute din timpul iernii.

Activitatea 2 – Program cultural *Calea Minorităților Etnice*

A fost finalizat planul de interpretare a patrimoniului pentru Calea Minorităților Etnice și este în curs de desfășurare procedura de achiziție pentru restaurarea obiectelor.

A fost externalizata activitatea de realizare de expozitii in muzee pentru integrarea circuitului interior, exterior si a activitatilor / serviciilor conexe acestei organizari unitare.

Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al minorităților etnice

S-a încheiat faza de cercetare în colecții / bibliografică / documentară pentru vizitele de teren pe problema patrimoniului cultural al minorităților, ce se vor desfășura în 2015 în colaborare cu partenerul norvegian MiST.

Activitatea 4 – Managementul proiectului

Se așteaptă răspuns în privința solicitării de realocări de fonduri pentru restaurarea gospodăriei din Cisnădioara, achiziția de bibliografie documentară, suplimentarea numărului de muzeografi care să participe la vizitele de studiu, contractarea de servicii de proiectare de interior (mobilier și accesorii). De asemenea, se așteaptă aprobarea pentru PIR-ul 1 după în luna mai și pentru PIR-ul 2 după în septembrie 2014

Activitatea 5 – Publicitate și informare

În perioada septembrie - decembrie 2014 serviciile externalizate s-au desfășurat conform cu prevederile contractuale.

S-a realizat găzduirea, completarea bilingvă și administrarea sitului web al proiectului www.patrimoniudeschis.ro.

Au fost concepute și publicate 2 machete plătite în mass media locale și naționale (1 în mass media locale – ziarul Sibiu 100% și 1 în mass media naționale – ziarul Adevărul).

A fost asigurat permanent un responsabil PR, a cărui activitate s-a reflectat în:

- apariția în presă a comunicatelor de presă transmise pe teme cu valoare de știre legate de activitățile proiectului;
- redactarea materialelor destinate publicării pe site-ul proiectului;
- monitorizarea aparițiilor în presă legate de activitățile proiectului;
- asigurarea respectării elementelor de identitate vizuală în conceperea machetelor de presă;
- asigurarea afișării materialelor de promovare a proiectului (bannere roll-up și flyere) cu ocazia diverselor evenimente organizate în una din unitățile Muzeului.